



Referat fra møde vedr. grøn omstilling i Herning Svæveflyveklub.

Mødetid: 27/5-2025 Kl. 19:00 - 21:30

Deltagere: Jonas Vad Kragssø & Rasmus Møjebak & Knud Møller Andersen & Mogens Jensen (Teams) & Nick Hansen

Afbud: Per Feldbak

Dagsorden

1 - Mødereferat fra det seneste møde.

2 – Budgetopfølgning. Ikke opdateret

3 - Aktive seniorer – status.

4 – Iveco renovering, ombygning og service.

Klargøring til maling.

Det kniber med at få en endelig aftale med en maler - Rasmus.

5 - Status – Reb-sensor – Mogens

Skitseforslag – wire indløb. – Knud.

Indkapsling af sensorprint - Nick

6 - Systemdiagram – Mogens

7 - Kontrol system

Test af delfunktioner – Per.

8 - Spil konstruktion

Tromle:

Den er nu fuldsvejst og har ikke slået sig af betydning.

Kanten er slebet rund og fladerne inden i er slebet glatte.

Batteri:

Søgning efter indmad til batteriets penthouse er resulteret i indkøb af endnu et batteri, denne gang med alle dele.

Pris incl. fragt og moms mm. 26000 DKKr.

Kommunikations modul til batteri er bestilt.

Bagtøj:

Er nu klar til at blive samlet - Nick.

9 - 3D tegninger - Rasmus.

11 - Plan for det videre arbejde

12 -Evt.





1: Referat fra sidste møde 2025.04.09

Ingen bemærkninger til referat.

2: Budget opfølgning.

Ikke opdateret.

3: Aktive seniorer – status

Der er fortsat stabilt fremmøde og rigtig god stemning. Gruppen afventer maling af IVECO kabinen, og kaster sig over andre opgaver – natur pleje mm.

Medlemmer som endnu ikke er 60+ er naturligvis også velkomne om fredagen.

4: Iveco renovering, ombygning og service.


Rasmus har aftale med maleren om besigtigelse i denne uge – vi afventer.

5: Status – Reb-sensor – Mogens.

Der arbejdes videre med opsamling af måledate via CAN. Nick har fremstillet (3D-printet) holder til front folie som beskytter sensorerne.

Skitseforslag til wireindløb med sensor kapsling og opspænding af sekundært målesystem (Vejeceller) dannede grundlag for længere diskussion hvor fremstillings hensyn blev inddraget. Der kom gode ideer på bordet. Nick + Rasmus vil arbejde videre med en løsning.

Knud fremsender tegning af vejecelle og link til rustfri rørfittings.



6 - Systemdiagram – Mogens

Ikke nyt til referat.

7 – Kontrolsystem. Test af delfunktioner – Per.

Ikke nyt til referat.

8 - Spil konstruktion

Tromlen er nu fuldsvejst, og den har slået sig meget lidt – den er vi meget tilfredse med.

Kanten er slebet rund og fladerne inden i er slebet glatte.



Der mangler afbalancering – umiddelbart ser det ud til at den er statisk stabil.

Søgning efter indmad til batteriets penthouse er resulteret i indkøb af endnu et batteri, denne gang med alle dele. Pris incl. fragt og moms mm ca. 26000 DKKr.

Batteriet er netop afsendt fra Norge.

Kommunikations modul til batteri er bestilt.

Dette batteri har en mindre trykningsskade – vi må vurdere om vi kan anvende det eller flytte komponenter over i det batteri vi allerede har.

Bagtøjet er klar til at blive samlet - Nick.



9: 3D tegninger v Rasmus.

Rasmus viste på mødet 3D tegninger af spilenheden. Person sikkerhed omkring spillets derjefunktioner blev diskuteret. Der er enighed om at klemningsfare søges minimeret ved at sikre tilstrækkelig frirum ved de dele der drejer i forbindelse med indstilling af wire-retning og højde.

Nødstop funktion ved drejefunktioner blev berørt og skal yderligere bearbejdes.

Tidligere er Wiresaksens funktion og sikkerhed blev diskuteret. Der er enighed om at saksen skal have blokerings anordning som sikrer at saksen kun kan fungere når spilstarten i gang.

Det overvejes at lave indløbet så langt at man ikke kan nå saksen ved at række en arm gennem indløbet.

11: Plan for det videre arbejde

Næste møde er aftalt til tirsdag 1/7-2025 kl 19:00.

14: Evt.

For referat Knud Møller Andersen.